

## CRONOGRAMA DE OBRA VLT SUBÚRBIO

| Descrição da atividade                                     | Início    | Fim       | Duração (mês) |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| <b>SKYRAIL BAHIA</b>                                       | <b>1</b>  | <b>40</b> | <b>40</b>     |
| <b>Serviços Preliminares</b>                               | <b>1</b>  | <b>35</b> | <b>35</b>     |
| <b>Construção</b>                                          | <b>12</b> | <b>35</b> | <b>24</b>     |
| <b>Zona 1: Comércio - Calçada - 2,7 km</b>                 | <b>15</b> | <b>29</b> | <b>15</b>     |
| <b>Trecho (2,7km)</b>                                      | <b>15</b> | <b>29</b> | <b>15</b>     |
| Demolição das vias                                         | 15        | 17        | 3             |
| Supressão vegetal                                          | 15        | 15        | 1             |
| Infraestrutura                                             | 16        | 20        | 5             |
| Mesoestrutura                                              | 17        | 21        | 5             |
| Superestrutura                                             | 25        | 29        | 5             |
| AMV's                                                      | 15        | 27        | 13            |
| Parada                                                     | 15        | 29        | 15            |
| Drenagem                                                   | 15        | 16        | 2             |
| Sinalização                                                | 28        | 29        | 2             |
| <b>Zona 2.1: Calçada - Santa Luzia - 2,0 km - Marco 01</b> | <b>12</b> | <b>21</b> | <b>10</b>     |
| <b>Trecho (2,0 km)</b>                                     | <b>12</b> | <b>20</b> | <b>9</b>      |
| Demolição das vias                                         | 12        | 13        | 2             |
| Supressão vegetal                                          | 12        | 12        | 1             |
| Infraestrutura                                             | 12        | 16        | 5             |
| Mesoestrutura                                              | 13        | 17        | 5             |
| Superestrutura                                             | 17        | 20        | 4             |
| AMV's                                                      | 16        | 21        | 6             |
| Parada                                                     | 17        | 21        | 5             |
| Urbanização                                                | 13        | 20        | 8             |
| Contenção                                                  | 12        | 13        | 2             |
| Drenagem                                                   | 16        | 18        | 3             |
| Sinalização                                                | 19        | 20        | 2             |
| <b>Zona 2.2: Santa Luzia - Lobato - 1,6 km</b>             | <b>13</b> | <b>25</b> | <b>13</b>     |
| <b>Trecho (1,6 km)</b>                                     | <b>13</b> | <b>23</b> | <b>11</b>     |
| Demolição das vias                                         | 13        | 14        | 2             |
| Supressão vegetal                                          | 13        | 13        | 1             |
| Infraestrutura                                             | 13        | 17        | 5             |
| Mesoestrutura                                              | 14        | 18        | 5             |
| Superestrutura                                             | 20        | 23        | 4             |
| Parada                                                     | 17        | 24        | 8             |
| Urbanização                                                | 14        | 25        | 12            |
| Contenção                                                  | 13        | 14        | 2             |
| Drenagem                                                   | 16        | 18        | 3             |
| Sinalização                                                | 22        | 23        | 2             |
| <b>Zone 2.3: Lobato - Ponte de São João - 1,1 km</b>       | <b>14</b> | <b>26</b> | <b>13</b>     |
| <b>Trecho (1,6 km)</b>                                     | <b>14</b> | <b>23</b> | <b>10</b>     |
| Demolição das vias                                         | 14        | 16        | 3             |
| Supressão vegetal                                          | 14        | 14        | 1             |
| Infraestrutura                                             | 19        | 21        | 3             |
| Mesoestrutura                                              | 19        | 22        | 4             |
| Superestrutura                                             | 21        | 23        | 3             |
| Parada                                                     | 21        | 26        | 6             |
| Urbanização                                                | 16        | 25        | 10            |
| Contenção                                                  | 14        | 16        | 3             |
| Drenagem                                                   | 20        | 22        | 3             |

## CRONOGRAMA DE OBRA VLT SUBÚRBIO

| Descrição da atividade                                              | Início    | Fim       | Duração (mês) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| <b>SKYRAIL BAHIA</b>                                                | <b>1</b>  | <b>40</b> | <b>40</b>     |
| Sinalização                                                         | 22        | 23        | 2             |
| <b>Zona 3.1: Ponte de São João - Plataforma - 1,3 km - Marco 02</b> | <b>13</b> | <b>25</b> | <b>13</b>     |
| Trecho (0,9 km)                                                     | 14        | 23        | 10            |
| Demolição das vias                                                  | 14        | 15        | 2             |
| Supressão vegetal                                                   | 14        | 14        | 1             |
| Infraestrutura                                                      | 15        | 19        | 5             |
| Mesoestrutura                                                       | 16        | 20        | 5             |
| Superestrutura                                                      | 21        | 23        | 3             |
| Parada                                                              | 19        | 24        | 6             |
| Ponte São João                                                      | 13        | 18        | 6             |
| Urbanização                                                         | 15        | 25        | 11            |
| Contenção                                                           | 16        | 19        | 4             |
| Drenagem                                                            | 18        | 20        | 3             |
| Sinalização                                                         | 22        | 23        | 2             |
| <b>Zona 3.2: Plataforma - Periperi - 4,5 km</b>                     | <b>21</b> | <b>32</b> | <b>12</b>     |
| Trecho (4,5 km)                                                     | 21        | 29        | 9             |
| Demolição das vias                                                  | 21        | 24        | 4             |
| Supressão vegetal                                                   | 21        | 21        | 1             |
| Infraestrutura                                                      | 22        | 27        | 6             |
| Mesoestrutura                                                       | 23        | 28        | 6             |
| Superestrutura                                                      | 22        | 29        | 8             |
| AMV's                                                               | 23        | 28        | 6             |
| Parada                                                              | 24        | 31        | 8             |
| Urbanização                                                         | 24        | 31        | 8             |
| Contenção                                                           | 24        | 26        | 3             |
| Drenagem                                                            | 23        | 28        | 6             |
| Sinalização                                                         | 30        | 32        | 3             |
| <b>Zona 4: Periperi- Ilha de São João - 5,8 km</b>                  | <b>19</b> | <b>35</b> | <b>17</b>     |
| Trecho (5,8 km)                                                     | 19        | 33        | 15            |
| Demolição das vias                                                  | 19        | 24        | 6             |
| Supressão vegetal                                                   | 19        | 20        | 2             |
| Infraestrutura                                                      | 20        | 27        | 8             |
| Mesoestrutura                                                       | 23        | 29        | 7             |
| Superestrutura                                                      | 27        | 33        | 7             |
| AmV's                                                               | 26        | 32        | 7             |
| Parada                                                              | 25        | 34        | 10            |
| Túnel                                                               | 19        | 29        | 11            |
| Urbanização                                                         | 25        | 34        | 10            |
| Contenção                                                           | 22        | 25        | 4             |
| Drenagem                                                            | 22        | 27        | 6             |
| Sinalização                                                         | 33        | 35        | 3             |
| Pátio de Manutenção - Marco 1                                       | 12        | 26        | 15            |
| Pátio de Manutenção - Marco 2                                       | 20        | 30        | 11            |
| Sistemas                                                            | 9         | 39        | 31            |
| Track Switch - Equipamentos                                         | 5         | 37        | 33            |
| Material Rodante                                                    | 11        | 39        | 29            |
| Marcos de entregas                                                  | 21        | 39        | 19            |
| Marco 1 - Trecho Calçada - Santa Luzia                              | 21        | 21        | 1             |
| Marco 2 - Trecho Santa Luzia - Plataforma                           | 27        | 27        | 1             |

## CRONOGRAMA DE OBRA VLT SUBÚRBIO

| Descrição da atividade                  | Início    | Fim       | Duração (mês) |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| <b>SKYRAIL BAHIA</b>                    | <b>1</b>  | <b>40</b> | <b>40</b>     |
| Marco 3 - Projeto completo              | 39        | 39        | 1             |
| <b>Teste de integração dos sistemas</b> | <b>27</b> | <b>40</b> | <b>14</b>     |
| <b>Operação comercial</b>               | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>1</b>      |
| Marco 3 - Operação Comercial            | 40        | 40        | 1             |